

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA		VALOR DA OBRA:	R\$121.182,93	DATA:	10/12/2025	FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: COBERTURA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E COZINHA				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES			
LOCAL: CAMPO JOVE MARTINS DE MELO NO MUNICIPIO DE PIRACEMA-MG.							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	11,07%	100,00%			
		Financeiro	R\$13.416,14	R\$13.416,14			
2.0	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	0,53%	100,00%			
		Financeiro	R\$642,86	R\$642,86			
3.0	INFRAESTRUTURA	Físico %	10,26%	80,00%	20,00%		
		Financeiro	R\$12.435,81	R\$9.948,65	R\$2.487,16		
4.0	COBERTURA METÁLICA COMPLETA	Físico %	44,21%	20,00%	40,00%	40,00%	
		Financeiro	R\$53.569,90	R\$10.713,98	R\$21.427,96	R\$21.427,96	
5.0	ALVENARIA, LAJES, PISOS E OUTROS MATERIAIS	Físico %	26,94%	30,00%	50,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$32.646,96	R\$9.794,09	R\$16.323,48	R\$6.529,39	
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	Físico %	5,17%			100,00%	
		Financeiro	R\$6.260,21			R\$6.260,21	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	1,14%			100,00%	
		Financeiro	R\$1.385,55			R\$1.385,55	
8.0	LIMPEZA GERAL DE OBRA	Físico %	0,68%			100,00%	
		Financeiro	R\$825,50			R\$825,50	
TOTAL		Físico %	100,00%	36,73%	33,20%	30,06%	
		Financeiro	R\$121.182,93	R\$44.515,72	R\$40.238,60	R\$36.428,61	
<div><div>Luis Gustavo Greco Cunha Engenheiro Civil CREA/MG:257302/D</div><div>Wesley Diniz Prefeito Municipal de Piracema</div></div>						Observações:	