

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA		VALOR DA OBRA:	R\$248.178,98	DATA:		04/12/2023	FOLHA Nº: 01/0
OBRA: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES			
LOCAL: POVOADO TATU NO MUNICIPIO DE PIRACEMA-MG.							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	5,09%	100,00%			
		Financeiro	R\$12.630,26	R\$12.630,26			
2.0	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	0,24%	100,00%			
		Financeiro	R\$587,79	R\$587,79			
3.0	INFRAESTRUTURA	Físico %	4,92%	80,00%	20,00%		
		Financeiro	R\$12.204,27	R\$9.763,42	R\$2.440,85		
4.0	COBERTURA METÁLICA COMPLETA	Físico %	88,49%	20,00%	40,00%	40,00%	
		Financeiro	R\$219.613,41	R\$43.922,68	R\$87.845,36	R\$87.845,36	
5.0	LIMPEZA GERAL DE OBRA	Físico %	1,27%			100,00%	
		Financeiro	R\$3.143,25			R\$3.143,25	
TOTAL		Físico %	100,00%	26,96%	36,38%	36,66%	
		Financeiro	R\$248.178,98	R\$66.904,15	R\$90.286,22	R\$90.988,61	
Luis Gustavo Greco Cunha Engenheiro Civil CREA/MG:257302/D Wesley Diniz Prefeito Municipal de Piracema						Observações:	